แบบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการด้านสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14

แผนงาน : บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการ : ปรับปรุงงานชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เครงการ	ี : ปรบปรุงงานชลบระทาน						ขอมูล ณ วนท 14 ธนว	มาคม 2560
จำนวน			วันที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลงาน	ผู้ควบคุมการสำรวจ	หมายแบบ/	จำนวน
ราย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	การจัดสรร	ดำเนินการ	(ร้อยละ)		ปัญหาอุปสรรค	แผ่น
การ			งบประมาณ	(วัน)				
23	ค่าสำรวจภูมิประเทศ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14	2,330,600						
	<u>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</u>							
2	โครงการชลประทานเพชรบุรี	224,600						
1	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหิ่ง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.หนองปรง	88,400	20 พ.ย. 60	50		นายเสรี เซ่งล่าย		
	อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี							
2	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.	136,200	20 พ.ย. 60	50		นายจารุพันธ์ รอดพ้น		
	หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี							
11	โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	729,600						
1	ขุดลอกสระเก็บน้ำที่4 (โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์และ	49,600	20 พ.ย. 60	40		นายสมสุข ทิพย์มณี		
	ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.							
	หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์							
2	ขุดลอกสระเก็บน้ำที่5 (โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์และ	48,600	20 พ.ย. 60	100		นายสมสุข ทิพย์มณี		
	ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.							
	หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์							
3	ขุดลอกสระเก็บน้ำที่6 (โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์และ	47,600	20 พ.ย. 60	40		นายสมสุข ทิพย์มณี		
	้ ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.					·		
	หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์							
4	ขุดลอกสระเก็บน้ำที่8 (โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์และ	47,600	20 พ.ย. 60	40		นายสมสุข ทิพย์มณี		
	้ ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.					,		
	หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์							
L	<u>'</u>]	l .	l	1		

จำนวน			วันที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลงาน	ผู้ควบคุมการสำรวจ	หมายแบบ/	จำนวน
ราย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	การจัดสรร	ดำเนินการ	(ร้อยละ)		ปัญหาอุปสรรค	แผ่น
การ			งบประมาณ	(วัน)				
5	ขุดลอกสระเก็บน้ำที่10 (โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	46,600	20 พ.ย. 60	40		นายสมสุข ทิพย์มณี		
6	ขุดลอกฝายห้วยป่าเลาและขุดลอกสระเก็บน้ำ (โครงการจัดหาน้ำ สนับสนุนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าละอู) ต.ห้วยสัตว์ ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	33,700	12 ธ.ค. 03	40		นายสมสุข ทิพย์มณี		
7	เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายหนองกระโดนพร้อมขุดลอก (โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกรูด) ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	138,700	20 พ.ย. 60	75		นายนิรุตติ์ รักเจริญ		
8	ฝ่ายบ้านห้วยไก่ต่อ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	77,200	20 พ.ย. 60	60		นายนิรุตติ์ รักเจริญ		
9	ฝ่ายบ้านมรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	77,200	20 พ.ย. 60	60		นายนิรุตติ์ รักเจริญ		
10	แก้มลิงชุมชนวัดดอนยาง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	41,900	20 พ.ย. 60	50		นายวงศกร แจ่มหม้อ		
11	แก้มลิงหนองกำมะเสาพร้อมอาคารประกอบ ต.ทรายทอง อ.บาง สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์	120,900	20 พ.ย. 60	50		นายเสรี เซ่งล่าย		
2	โครงการชลประทานชุมพร	264,000						
1	อาคารบังคับน้ำบ้านวังประดิษฐ์พร้อมระบบส่งน้ำ ต.เขาค่าย อ.สวี จ. ชุมพร	153,700	20 พ.ย. 60	75		นายจารุพันธ์ รอดพ้น		
2	อาคารบังคับน้ำห้วยไม้แก่นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ้านนา อ.เมือง จ. ชุมพร	110,300	20 พ.ย. 60	75		น.ส.สุภาพร พูลชู		
0	โครงการชลประทานระนอง	-						

จำนวน			วันที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลงาน	ผู้ควบคุมการสำรวจ	หมายแบบ/	จำนวน
ราย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	การจัดสรร	ดำเนินการ	(ร้อยละ)		ปัญหาอุปสรรค	แผ่น
การ			งบประมาณ	(วัน)			·	
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	162,900						
1	ปรับปรุงระบบระบายน้ำและอาคารประกอบตามแนวคันกั้นน้ำเค็ม	129,700	20 พ.ย. 60	45		นายเสรี เซ่งล่าย		
	(โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี อัน							
	เนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี							
2	ประตูระบายน้ำคลองท่าแร้ง (โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหา	33,200	20 พ.ย. 60	40		นายเสรี เซ่งล่าย		
	น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.ท่าแร้ง อ.							
	เมือง จ.เพชรบุรี							
0	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	-						
6	โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14	949,500						
1	อาคารบังคับน้ำห้วยนกงางน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ราชกรูด อ.เมือง	128,400	20 พ.ย. 60	105		นายจรูญ รอดพ้น		
	จ.ระนอง							
2	ฝ่ายบ้านนกงางพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง	175,800	20 พ.ย. 60	105		นายจรูญ รอดพ้น		
3	อาคารบังคับน้ำห้วยฝักข้าวพร้อมระบบส่งน้ำ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์	89,100	20 พ.ย. 60	45		10110501 500M1		
	จ.ระนอง					นายจรูญ รอดพ้น		
4	อาคารบังคับน้ำห้วยย่าด้วนพร้อมระบบส่งน้ำ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.	134,300	20 พ.ย. 60	40		୩ ସ ସ୍ଥର୍ମ୍ୟାଟ ୩ ଅଟ		
	ชุมพร					น.ส.สุภาพร พูลชู		
5	ฝายเขาหัวควายพร้อมระบบส่งน้ำ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร	239,300	20 พ.ย. 60	95		นายสมสุข ทิพย์มณี		
6	อาคารบังคับน้ำบ้านเขาช่องลมพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม	182,600	20 พ.ย. 60	95		นายสมสุข ทิพย์มณี		
	จ.ชุมพร							